



Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:
Netia SA
Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
62-020 Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 18

DROMOST Sp. z o.o.

ul. Trójpole 3b

61-693 Poznań

Nasz znak: E/W/15/4010/JK
Wasz znak: PD-104/15

08.06.2015r.

UZGODNIENIE WSTĘPNE

Dotyczy: koncepcji budowy obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.06.2015r. otrzymanego w dniu 25.06.2015r. firma ABIS w imieniu Działu Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia SA informuje, iż w miejscu przedstawionej koncepcji budowy obwodnicy Obornik zlokalizowane są studnie kablowe SKO-2g, kanalizacja pierwotna 3x 110mm, rurociąg światłowodowy 9x HDPE40/3,7, gdzie zainstalowane są kable światłowodowe i sieć dostępu miedziana. W związku z powyższym naniesiono kolorem pomarańczowym na otrzymanych mapach przebieg istniejącej sieci telekomunikacyjnej co pozwoli Państwu dokonać analizy wystąpienia ewentualnych kolizji. Ilość i pojemność kabli znajdujących się w kanalizacji teletechnicznej i rurociągu światłowodowym na obszarze planowanej inwestycji może ulec zmianie do czasu opracowania szczegółowych warunków technicznych.

Informacje o sieci Netia:

- kanalizacja pierwotna 3x 110mm,
- rurociąg światłowodowy 5x HDPE40/3,7,
- kabel światłowodowy międzymiastowy Poznań - Piła XOTKtd 48J (Backbone),
- kabel światłowodowy Z- XOTKtsdp 12J,
- kabel miedziany 2x 100x4x0,4,
- kabel miedziany 50x4x0,4,
- studnie kablowe SKO-2g.

Załączniki:

1. *Plan syt.- wys. 1szt*

Przedstawiciel Netia SA 

Jacek Kucel

Pełnomocnik Netia-Dialog
ds. uzgodnień branżowych

 DROMOST Sp. z o.o.
WPLYNĘŁO

dnia 17.07.2015 